

真鶴町における循環のみちの実現

事後評価

神奈川県足柄下郡真鶴町

平成28年8月30日

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 8月 日

計画の名称		1 真鶴町における循環のみちの実現															
計画の期間		平成23年度～平成27年度(5年間)					交付対象		真鶴町								
計画の目標																	
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																	
計画の成果目標(定量的指標)																	
・下水道処理人口普及率を15%(H23)から27%(H27)に増加させる。																	
定量的指標の定義及び算定式																	
										定量的指標の現況値及び目標値		備考					
										当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)		最終目標値 (H27末)				
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)／総人口(人)										15%	22%		27%				
全体事業費 (百万円)		合計 (A+B+C)		262	A	225	B	0	C	37	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		14.1%				
				128		119		0		9			7.1%				
事後評価(中間評価)																	
○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期																	
事後評価(中間評価)の実施体制						事後評価(中間評価)の実施時期											
・真鶴町において、真鶴町社会資本総合整備計画評価実施要綱の規定に基づき実施						平成28年8月											
						公表の方法											
						真鶴町ホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
真鶴処理区																	
A1-1-1	下水道	一般	真鶴町	直接	-	分流汚水	新設	1号幹線枝線整備	汚水管の整備 L=0.8km 汚水管の整備 L=0.3km	真鶴町						86	計画 実績
A1-1-2	下水道	一般	真鶴町	直接	-	分流汚水	新設	2号幹線枝線整備	汚水管の整備 L=0.7km 汚水管の整備 L=0.1km	真鶴町						106	計画 実績
A1-1-3	下水道	一般	真鶴町	直接	-	分流汚水	新設	3号幹線枝線整備	汚水管の整備 L=0.1km 汚水管の整備 L=0.1km	真鶴町						13	計画 実績
A1-1-4	下水道	一般	真鶴町	直接	-	分流汚水	新設	2号幹線整備	汚水管の整備 L=0.2km 汚水管の整備 L=0.2km	真鶴町						20	計画 実績
											合計	65	計画				
											合計	119	実績				
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
真鶴処理区																	
C-1-1	下水道	一般	真鶴町	直接	-	新設	1号幹線枝線(単独管)整備	単独管の整備 L=0.2km 単独管の整備 L=0.1km	真鶴町						13	計画 実績	
C-1-2	下水道	一般	真鶴町	直接	-	新設	2号幹線枝線(単独管)整備	単独管の整備 L=0.3km 単独管の整備 L=0.0km	真鶴町						19	計画 実績	
C-1-3	下水道	一般	真鶴町	直接	-	新設	3号幹線枝線(単独管)整備	単独管の整備 L=0.1km 単独管の整備 L=0.1km	真鶴町						5	計画 実績	
											合計	37	計画				
											合計	9	実績				
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C-1-1	基幹事業である汚水管と接続した単独管の整備を一体的に行うことにより、面整備の向上および下水道の普及促進を図る。																
C-1-2	基幹事業である汚水管と接続した単独管の整備を一体的に行うことにより、面整備の向上および下水道の普及促進を図る。																
C-1-3	基幹事業である汚水管と接続した単独管の整備を一体的に行うことにより、面整備の向上および下水道の普及促進を図る。																
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・良好な水環境の保全に資する事業として、街中地区に対して幹線管渠整備を進めてきたが、地形的問題等により整備面積は、22.84haに留まった。 ・今計画期間においては、人口減少もあり、普及率は15%から17%の増加となった。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	27%	目標値と実績値 に差が出た要因	平成27年度末までに処理人口普及率を15%から27%へと設定したが、計画区域内の整備について当初計画していた通りに進まなかった。 また、下記のとおり総人口・区域内人口とも策定時推計よりも減少したことも影響し、普及率は伸びなかった。 実数 ・平成22年度末 総人口 8,251人 処理区域内人口 1,222人（15%） ・平成27年度末 総人口 7,652人 処理区域内人口 1,306人（17%） 当初策定時 ・平成27年度末 総人口 8,034人 処理区域内人口 2,169人（27%）
		最終実績値	17%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度から27年度までの間、管渠築造工事により整備面積が21.26haから22.84haとなり、整備エリア内において衛生的で快適な生活に寄与している。 			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度から27年度まで整備を進めてきたが、指標の数値は区域内の人口の減少等により達成できなかった。 ・今後は、効率化を目指し区域内の投資効果の高い箇所から順次整備を進め下水道処理区域を拡大していく。 ・併せて、接続を推進するため、未接続世帯への戸別訪問を強化するとともに、受益者負担金減免制度の有効性を合わせて啓発していく。 ・また、新たに接続に結びつくような制度（工事費の一部負担や、使用料の一定期間免除等）の検討をし、経済的理由による未接続を解消していく。 					

(参考様式3) 水の安全・安心基盤整備

